

**DOBRY
PROJEKT** 



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

**Realizacja strategii
niskoemisyjnych na
obszarze Subregionu
Północnego Województwa
Opolskiego**
stan na 20.06.2018



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Dane projektu



Cel projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP. 03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21.06.2017 r.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych

**Wartość projektu ogółem: 51 834 597, 74 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 42 486 324, 28 zł**



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



stan zaawansowania - legenda

DOBRY
PROJEKT



stan zaawansowania
Przed przetargiem / postępowanie unieważnione
Ogłoszony przetarg/ rozpoczęte postępowanie w innym trybie PZP
Podpisana umowa z wykonawcą
Zadanie zakończone i zapłacone




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Powiat Kluczborski



Zadanie nr 1 Zakup taboru autobusowego

zakończenie realizacji 15.11.2018

Zadanie nr 2 Dynamiczna informacja pasażerska

Zadanie nr 3 Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (w km11+266,00 - 12+077,50 str. lewa)

- zakończenie robót budowlanych: IX 2018

Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868km (0+011,00 - km 0+879)

- zakończenie prac projektowych: III 2018
- zakończenie robót budowlanych: X 2018

Zadanie nr 5 Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (w km 0+445 - 3+300)

- zakończenie prac projektowych: IV 2018
- zakończenie robót budowlanych: XI 2018



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Gmina Lasowice Wielkie

Zadanie nr 6 Budowa parkingów typu P+R w Jasieniu oraz
Lasowicach Wielkich

□ zakończenie robót budowlanych: VIII 2018



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Dobrodzień



Zadanie nr 7 Zakup taboru autobusowego

zakończenie realizacji VII 2018

Zadanie nr 8 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków-Dobrodzień (ETAP I)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Pokój



Zadanie nr 9 Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój

- zakończenie prac projektowych: VII 2018
- zakończenie robót budowlanych: IX 2019



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Kluczbork



Zadanie nr 10 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Kluczbork - Kluczbork- Aleja Pokoju

Zadanie nr 11 Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingów PARK & DRIVE na terenie Gminy Kluczbork- Aleja Wodna -ul. Mickiewicza wraz z parkingiem przy ul. Moniuszki (stare targowisko)

- zakończenie prac projektowych: V 2018
- zakończenie robót budowlanych: X 2018

Zadanie nr 12 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Kluczbork - Ligota Dolna -przedłużenie istniejącej ścieżki przy DK42 do ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem

- zakończenie prac projektowych: VI 2018
- zakończenie robót budowlanych: XI 2018

Zadanie nr 13 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Kluczbork - Od drogi powiatowej DP1317 do ul. Sikorskiego w Kluczborku

- zakończenie prac projektowych: VI 2018
- zakończenie robót budowlanych: XI 2018

Zadanie nr 14 Budowa parkingu "Park & Ride" przy cmentarzu przy ul. Opolskiej w Kluczborku



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Kluczbork



Zadanie nr 15 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Kluczbork - Krasków do ul. Sikorskiego w Kluczborku

- zakończenie prac projektowych: I 2019
- zakończenie robót budowlanych: XI 2019

Zadanie nr 16 Budowa ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kluczbork - Kluczbork – od ul. Piłsudskiego do Rynku i od Rynku do ul. Skłodowskiej droga krajowa 45

- zakończenie prac projektowych: **III 2018**
- zakończenie robót budowlanych: VIII 2018

Zadanie nr 17 Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingów PARK & DRIVE na terenie Gminy Kluczbork - Kluczbork – Ścieżka rowerowa od ul. Katowickiej do parkingu przy zbiorniku w Ligocie Górnej wraz z budową parkingu oraz oświetlenia

- zakończenie prac projektowych: VI 2018
- zakończenie robót budowlanych: V 2019



Powiat Oleski



Zadanie nr 18 Budowa ścieżki rowerowej Wartów - Szemrowice

Zadanie nr 19 Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka – Olesno

- zakończenie prac projektowych: XII 2019
- zakończenie robót budowlanych: VI 2019

Zadanie nr 20 Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska - Powiat Oleski

- zakończenie prac projektowych: XII 2018

Zadanie nr 21 Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy

- zakończenie prac projektowych: XII 2018

Zadanie nr 22 Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka – Rozterk

- zakończenie prac projektowych: XII 2018




**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Zębowice



Zadanie nr 23 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny

- zakończenie prac projektowych: XII 2017
- zakończenie robót budowlanych: II 2019



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Olesno



Zadanie nr 24 Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap łukowej w Grodzisku)

- zakończenie prac projektowych: IX 2018
- zakończenie robót budowlanych: XI 2018


Zadanie nr 25 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej

- zakończenie prac projektowych: IX 2018
- zakończenie robót budowlanych: XI 2018

Zadanie nr 26 Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie



Gmina Byczyna



Zadanie nr 27 Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo -
rowerowych Kochłowice - Biskupice - Polanowice – Byczyna

- zakończenie prac projektowych: VI 2018 (?)
- zakończenie robót budowlanych: XII 2018



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Namysłów



Zadanie nr 28 Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie

Zadanie nr 29 Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice - Bukowa Śląska

Zadanie nr 30 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Objaździe

Zadanie nr 31 Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy w Kamiennej


Zadanie nr 32 Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego -ulica Sworowskiego w Namysłowie

- zakończenie prac projektowych: II kw. 2018 (*termin szacunkowy, nie zapisany w umowach wykonawczych*)
- zakończenie robót budowlanych: XI 2018



Gmina Wołczyn

**DOBRY
PROJEKT** 



Zadanie nr 33 Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "park & ride" oraz "bike & ride" Wołczyn - Gieratcice - Wąsice




**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Powiat Namysłowski



Zadanie nr 34 Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego - Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego - Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego

- zakończenie prac projektowych: VI 2018
- zakończenie robót budowlanych: IX 2018




**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Rudniki



Zadanie nr 35 Przebudowa centrum przesiadkowego w Rudnikach

- zakończenie prac projektowych: V 2018
- zakończenie robót budowlanych: XII 2018



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Praszka



Zadanie nr 36 Budowa drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów

- zakończenie prac projektowych: VI 2018



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rozliczenie projektu- wnioski o płatność

DOBRY
PROJEKT 



Nr wniosku o płatność	Data zatwierdzenia /złożenia	Kwota rozliczonych wydatków kwalifikowanych (zł)	Liczba zadań zakończonych (narastająco z liczby ogółem 38 zad.)
1	26.09.2017	146 462,59	1
2	30.11.2017	882 287,68	3
3	16.02.2018	511 552,86	4
4	12.03.2018	63 217,97	4
5	11.06.2018	5 957 125,72	4
Razem (% ogółem)		7 560 646,82 (15,1 %)	



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny





Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prognoza płatności ogółem (zaliczki i refundacje) w PLN

DOBRY
PROJEKT



■ zaliczka ■ refundacja





Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prognoza rozliczanych wydatków kwalifikowanych (w PLN)






*wg planowanych terminów składania wniosków o płatność
(harmonogramy płatności składane w poł. kwietnia br.)*



Realizacja wskaźników produktu projektu



1,1

- wartość zrealizowana / wykazana w złożonych wnioskach o płatność







